



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 06 2023 № 420

г. Вяземский

О внесении изменения в постановление администрации городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района Хабаровского края от 21.04.2023 № 239 "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов»

В целях эффективной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, администрация городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района Хабаровского края **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района Хабаровского края от 21.04.2023 № 239 "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов» изложив план-график по подготовке коммунального хозяйства городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района к работе в зимний период 2023-2024 годов в редакции Приложения № 1 к настоящему Постановлению

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Гарашука А.В.

Глава городского поселения


С.В. Хотинец

Приложение № 1
к постановлению
администрации
городского поселения
"Город Вяземский"
от "11" 06 2023г. № 460

Утвержден
Постановлением главы городского
поселения "Город Вяземский"
"21" апреля 2023г. № 239

ПЛАН-ГРАФИК

по подготовке коммунального хозяйства городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района
к работе в зимний период 2023-2024 годов

Наименование объекта	Вид работ, материалы	Сроки ремонта		Продолжительность (суток)	Средства бюджета поселения, тыс.руб.	стадия исполнения
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
ООО "Теплоресурс"						
Объекты теплоснабжения	Поставка четырех водогрейных котлов (КВр-1,25 МВт - 2 шт.; КВр- 0,45 МВт - 2 шт.)	апрель	июнь	90	1 332 098,46	контракт исполнен
Объекты теплоснабжения	Поставка дымовой трубы на котельную "ДРСУ"	апрель	июль	90	1 000 000,00	разработка аукционной документации
Итого:					2 832 098,46	

ООО "Вигор ДВ"						
Центральная котельная	Поставка комплекта цепей для топки ТЧЗМ 2,7-5,6	апрель	июнь	90	243 566,73	контракт исполнен
Центральная котельная	Разработка проектно-сметной документации по восстановлению работоспособности счетчика тепловой энергии	январь	январь	30	50 000,00	контракт исполнен
Центральная котельная	Выполнение работ по восстановлению работоспособности счетчика тепловой энергии	май	октябрь	180	180 300,00	разработка аукционной документации
Центральная котельная	Поставка комплекта конвективных труб для котла ДКВр-20/13	март	май	90	1 537 005,99	контракт исполнен
Центральная котельная	Поставка насоса сетевого	март	май	90	266 262,24	контракт исполнен
Центральная котельная	Поставка кирпича шамотного	июнь	июнь	30	87 780,00	контракт исполнен
итого:					2 364 914,96	
ООО "Вяземский водоканал"						
Объекты водоснабжения	Поставка насосов скважинных и фекальных	март	май	90	925 486,38	контракт заключен
Объекты водоснабжения	Поставка преобразователей частотных	март	май	90	58 182,28	контракт исполнен
Объекты водоснабжения	Выполнение текущего ремонта насосной станции № 135 расположенной по адресу: г. Вяземский, ул. Верхотурова 83а	май	сентябрь	150	1 210 192,69	разработка аукционной документации

Объекты водоснабжения	Приобретение материалов для выполнения капитального ремонта участка сети холодного водоснабжения по ул. Полевая (протяженность 60 м.)	май	июнь	60	250 000,00	разработка аукционной документации
ИТОГО:					2 443 861,35	
ИТОГО на подготовку:					7 640 874,77	
баня					670 000,00	
ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ:					7 640 874,77	
ИТОГО КБ, РБ:					0,00	
ВСЕГО:					8 310 874,77	