



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

РЕШЕНИЕ

от 25.09.2024 № 102
г. Вяземский
Хабаровского края

О реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Вяземский» на период 2018-2027 годы за 2018 – 2023 годы», утвержденную Постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 24.11.2017 № 1282

Заслушав отчет начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края «О реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Вяземский» на период 2018-2027 годы за 2018 – 2023 годы», утвержденную Постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 24.11.2017 № 1282, Совет депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:

1. Отчет начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края «О реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Вяземский» на период 2018-2027 годы за 2018 – 2023 годы», утвержденную Постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от 24.11.2017 № 1282 (приложение), принять к сведению.

2. Разместить настоящее решение и текст отчета на официальном сайте администрации городского поселения «Город Вяземский» Вяземского

муниципального района Хабаровского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в Сборнике правовых актов органов местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель Захарова О.Д.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Совета депутатов


_____ Г.А. Жигалина

Глава городского поселения


_____ С.В. Хотинец

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения
«Город Вяземский»
Вяземского муниципального
района Хабаровского края

от 25.09.2024 № 102

Отчет о реализации муниципальной программы
«О реализации муниципальной программы «Комплексное развитие
систем транспортной инфраструктуры городского поселения «Город
Вяземский» на период 2018-2027 годы за 2018 – 2023 годы»

2018

В течение 2018 года

- отремонтированы дороги площадью 15598,0 кв. метров;
- увеличены площади на нормативном уровне отремонтированных дорог улично-дорожной сети городского поселения путем проведения работ по планировке дорог с гравийным покрытием и зимним содержанием на 5 435 020,1 кв. метров;
- приведена в соответствие систем водоотведения (придорожных кюветов) с нормативным уровнем путем их восстановления на 10,15 км.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных дорог – 15598,0 кв. метров, 100% выполнение;
- объем проведенной планировки гравийного покрытия дорог и зимнего содержания- 5435020,1 кв. метров, выполнение 66,5% от запланированного объема 8172964,11 кв. метров (в связи с отсутствием обильных снежных осадков работы по очистке улично-дорожной сети от снега автогрейдерами не потребовались);
- протяженность восстановленных и поддержание в удовлетворительном состоянии сетей водоотведения (придорожных кюветов) -10,15 км, выполнение 100 %.

Сведения о выполнении расходных обязательств городского поселения:

На реализацию муниципальной программы на 2018 год предусмотрено 15411,88902 тыс. рублей. Фактически израсходовано 14060,75379 тыс.руб. или 91,2 % от утвержденного ресурсного обеспечения. Экономия бюджетных средств образовалась в результате снижения начальной максимальной цены при проведении электронного аукциона, в результате закрытия работ по муниципальным контрактам по фактически выполненным работам и в связи

с заключением переходящих муниципальных контрактов на 2019 год. На выполнение программы направлены средства разных уровней бюджетов:

- краевой бюджет – 4800,0 тыс. рублей,
- бюджет городского поселения – 9260,75379 тыс.рублей.

По основным мероприятиям программы средства направлены:

1. Содержание и ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием

В 2018 году по данному мероприятию было освоено 9206,04434 тыс.руб. при плане 9223,71326 тыс.руб. или 99,8 %.

В том числе :

- на заливку трещин дорог с асфальтобетонным покрытием в количестве 2000 пог.м., ямочный ремонт- 2600 кв. метров направлено из бюджета городского поселения 2949,90708 тыс. рублей;

- на составление ПСД по объекту «Ремонт улично-дорожной сети ГП «Город Вяземский» (автодорога общего пользования по ул. Владивостокская в границах ул. Волочаевская- ул. Театральная) направлено из средств городского поселения – 18,0 тыс. рублей.

- на ремонт автомобильной дороги по ул. Карла Маркса (10998 кв. м) – 6238,13726 тыс.руб, в том числе за счет субсидии из КБ в сумме 4800,0 тыс. руб.;

2. Содержание дорог с гравийным покрытием

В отчетном году на реализацию данного мероприятия было направлено 2668,99736 тыс. руб., или 100 %. Были выполнены следующие виды работ:

- поставка и отсыпка инертными материалами дорог с гравийным покрытием в количестве 1080 тонн, из бюджета городского поселения направлено 739,41350 тыс. руб.;

- планировка гравийного покрытия 2 697 076,11 кв. метров, из бюджета городского поселения направлено 1929,58386 тыс. руб. или 100 % от плановых значений;

3. Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей

В отчетном году на реализацию данного мероприятия было направлено 1241,11005 тыс.руб., при плане 2552,80926 тыс.руб. или 48,6 %.

Были проведены работы по расчистке от рыхлого и уплотненного снега дорог, тротуаров, площадей с площади 5 475 888 кв.метров. Проведены работы по подсыпке дорог и тротуаров противогололедными (инертными) материалами в количестве 250 тонн.

4. Водоотведение

В отчетном году на реализацию данного мероприятия было направлено 944,60204 тыс.руб., при плане 966,36650 или 97,7 %. Были выполнены следующие виды работ:

- планировка и углубление 10,15 км придорожных кюветов на сумму 497,00543 тыс. руб.;

- прокладка водопропускных лотков на улично-дорожной сети (по ул. Лазо, ул. Школьной, вдоль тротуара по ул. Коммунистическая, 18, на сумму 194,03566 тыс. руб.;

- выполнение работ по укладке и перекладке водопропускных труб (79,2 м.п.) на улично-дорожной сети городского поселения на сумму 193,56095 тыс. руб.;

- замена колодца ливневой канализации по улице Лазо, д. 28 на сумму 60,0 тыс. рублей.

2019

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году из бюджета городского поселения направлено 8 998,41020 тыс.руб. при плане 11 806,80907 тыс.руб., или 76,2 % (невыполнение объясняется тем, что в 2019 году неоднократно проводился конкурс на проведение работ по замене и переукладке труб на перекрестках дорог, заявки отсутствовали, в 2019 году заключены муниципальные контракты по зимнему содержанию со сроками исполнения и оплаты 2020 год),

в том числе:

- 1) содержание и текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием расходы составили 3514,33658 тыс. руб. (100 % выполнение), произведен ямочный ремонт дорог и заделка трещин асфальтобетонного покрытия дорог;

- 2) содержание дорог с гравийным покрытием (профилирование, поставка и отсыпка инертными материалами) - 2183,65708 тыс. руб. (100 % выполнение);

- 3) текущий ремонт тротуаров (пешеходное ограждение на тротуаре по ул. Котляра, обустройство тротуаров скамейками по ул. Верхотурова и Коммунистическая, ремонт участка тротуара по нечетной стороне ул. Коммунистическая) - 461,18522 тыс. руб. (100 % выполнение),

- 4) зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей - 2134,98352 тыс.руб. (выполнение 60,1%, объясняется тем, что в 2019 году заключены муниципальные контракты по зимнему содержанию со сроками исполнения и оплаты 2020 год), выполнены работы по очистке обочин от снега, подсыпке противогололедными материалами, содержанию тротуаров).;

- 5) водоотведение: расходы составили 704,24780 тыс. руб. или 52,4 % плановых значений (произведена укладка водоотводящих лотков от ул. К.Маркса до ул. Верхотурова, планировка и углубление кюветов), экономия по данному мероприятию, сложилась в результате несостоявшегося конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) на выполнение работ по замене и перекладке водопропускных труб на перекрестках дорог;

- 6) на мероприятия по улучшению материально-технического состояния дорожного хозяйства запланированные средства в сумме 748,96393 тыс. руб. не израсходованы, в связи с отсутствием необходимости в приобретении дорожной техники.

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных дорог – 2600,0 кв. метров, 100% выполнение;
- площадь отремонтированных тротуаров – 216,25 кв. метров, 100% выполнение;
- объем проведенной планировки гравийного покрытия дорог и зимнего содержания- 7144881 кв. метров, выполнение 62,5 % от запланированного объема 11433108 кв. метров (в связи с отсутствием обильных снежных осадков работы по очистке улично-дорожной сети от снега автогрейдерами и снегоуборочными машинами в полном объеме, установленном в муниципальном контракте не производились, работы перенесены на 2020 год);
- протяженность восстановленных и поддержание в удовлетворительном состоянии сетей водоотведения (придорожных кюветов) -10 км, выполнение 100 %;
- запланированное приобретение 1 ед. дорожной техники не выполнено, в связи с отсутствием необходимости.

За 2019 год оценка эффективности Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Вяземский» на период 2018-2027 годы» равна 0,95. Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 9 место.

2020

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году из бюджета городского поселения направлено 10200,77374 тыс.руб. или 86,6 % от запланированных 11773,49256 тыс. руб. (невыполнение объясняется тем, в 2020 году заключены муниципальные контракты по зимнему содержанию со сроками исполнения и оплаты 2021 год),

в том числе:

1) содержание и текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием расходы составили 3940,00233 тыс. руб. (план 3943,45772 тыс. руб.), заключены три МК с ИП Хачатрян С.С. , произведен ямочный ремонт дорог;

2) содержание дорог с гравийным покрытием (профилирование, поставка и отсыпка инертными материалами) - 2691,69626 тыс. руб. (план 2690,7156 тыс. руб.), заключены четыре МК с ВМУП АТП на профилирование, поставку и отсыпку инертными материалами;

3) зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей - 1805,12138 тыс.руб. , при плане 3461,72687 тыс. руб. (выполнение 52,1 %, объясняется тем, что в 2020 году заключены муниципальные контракты по зимнему содержанию со сроками исполнения и оплаты 2021 год), выполнены работы

по очистке обочин от снега, подсыпке противогололедными материалами по МК с ВМУП АТП на сумму 1505,6101 тыс. руб.; по зимнему содержанию тротуаров, пешеходных переходов МК с ООО "ОК "Город" на сумму 299,51128 тыс. руб.);

4) водоотведение: расходы составили 1763,95377 тыс. руб. или 105,1 % плановых значений (1677,59237 тыс. руб.), (произведена очистка водоотводов, водопропускных труб по ул. Орджоникидзе, Карла Маркса, Театральная, Верхотурова, кюветов по ул. Красноармейская от ул. Чапаева-ул. Некрасова, ул. Казачья ,14, перекладка ж/б труб ул. Студенческая-пер. Мирный; замена водосточных лотков по ул. Ленина,7), работы произведены по МК с ИП Коршунов А.А., ИП Гудков В.В. и по договорам заключенным с ООО "Водоканал", ИП Хачатрян С.С.).

В отчетном периоде по данной программе удалось достичь следующих показателей (индикаторов):

- площадь отремонтированных дорог – 2800,00 кв. метров, 100% выполнение;

- объем проведенной планировки гравийного покрытия дорог и зимнего содержания-10611797,84 кв. метров, выполнение 99,5 % от запланированного объема 10660241,84 кв. метров (в связи с отсутствием обильных снежных осадков работы по очистке улично-дорожной сети от снега автогрейдерами и снегоуборочными машинами в полном объеме, установленном в муниципальном контракте не производились, работы перенесены на 2021 год);

- протяженность восстановленных и поддержание в удовлетворительном состоянии сетей водоотведения (придорожных кюветов) - 9,541 км, выполнение 107,9 % (запланировано 8,841 км).

За 2020 год оценка эффективности Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Вяземский» на период 2018-2027 годы» равна 1,15. Муниципальная программа считается эффективной. В рейтинге всех муниципальных программ реализуемых в городском поселении программа занимает 4 место.

2021

За 12 месяцев 2021 г. из запланированных мероприятий данной муниципальной Программы на территории городского поселения «Город Вяземский» запланированные мероприятия выполнены почти в полном объеме: из плана 23 712,54387 тыс.руб. фактически исполнено на 21 249,73334 тыс.руб.

На отчетный период заключены следующие муниципальные контракты и договоры:

- 1) Содержание и текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием, общие расходы составили 4 459,84988 тыс.руб. (план 4 547,92086 тыс.руб.), заключены три муниципальных контракта и договоры:

- с ИП Хачатрян С.С., МК № 24 от 09.04.21, сумма оплаты 2 738,66988 тыс. руб, произведен весенний ямочный ремонт дороги;

- с ИП Хачатрян С.С., МК № 42 от 19.07.2021, сумма оплаты 716,898 тыс. руб, произведен летний ямочный ремонт дороги;

- с ИП Гудков В.В. , договор б/н от 18.05.2021, сумма оплаты 60,0 тыс.руб., произведено устранение разрушения дорожного покрытия обочины ул.Дзержинского № 38 и ул.К.Маркса № 57А по предписанию ГИБДД

- с ООО «Лидерстрой», МК №59 от 04.10.2021, сумма оплаты с бюджета городского поселения составила 944,282 тыс.руб., произведен ремонт дороги по ул. Карла Маркса.

2) Содержание дорог с гравийным покрытием (профилирование и отсыпка инертными материалами) - 2878,62481 тыс.руб. (план 2879,10317 тыс.руб.), заключены следующие муниципальные контракты и договоры:

- с ИП Симонов А.В., МК № 28 от 13.04.21, сумма оплаты 1 043,46672 тыс.руб., проводится профилирование на участке № 1 (от ул.Полевая до ж/д переезда, от ул. Орджоникидзе до ул.Лесная);

- с ИП Симонов А.В., МК № 27 от 13.04.21, сумма оплаты 1 044,92796 тыс.руб., проводится профилирование на участке № 2 (от ул.Котляра до "Кирзавод", от ул.Садовая до ул.Волочаевская);

- с ИП Симонов А.В., МК № 59 от 20.09.21, сумма оплаты 790,23013 тыс.руб. бюджет городского поселения, 1338,73307 тыс.руб. - бюджет Вяземского муниципального района - Поставка и отсыпка инертными материалами гравийных дорог;

3) Текущий ремонт тротуаров не выполнялся по причине отсутствия бюджетных средств.

4) Зимнее содержанию дорог, тротуаров, площадей расходы составили 2 978,80965 тыс.руб. (план 3 077,89 тыс.руб.), заключены следующие муниципальные контракты и договоры:

- с ВМУП "АТП" МК № 85 от 23.10.20, переходящий с 2020 года, сумма оплаты 732,139 тыс. руб., зимнее содержание дорог участок 2.

- с ВМУП "АТП" МК № 84 от 23.10.20, переходящий с 2020 года, сумма оплаты 824,605 тыс. руб., зимнее содержание дорог участок 1.

- с ВМУП "АТП" МК № 86 от 23.10.20, переходящий с 2020 года, сумма оплаты 152,93996 тыс. руб., подсыпка дорог противогололедными (инертными) материалами.

- с ООО "ОК "Город" МК № 87 от 23.10.20, переходящий с 2020 года, сумма оплаты 289,71868 тыс. руб., зимнее содержание тротуаров, пешеходных переходов.

В связи с выпадением большого количества снежных осадков, проведены следующие работы:

- с ВМУП "АТП" МК № 16 от 12.03.21, сумма оплаты 27,3726 тыс. руб., ликвидация скользкости.

- с ООО «Вигор ДВ», договор б/н от 17.02.2021, сумма оплаты 24 тыс. руб., очистка дорог от снега.

- с ООО «Дизель», договор б/н от 17.02.2021, сумма оплаты 15 тыс. руб., очистка дорог от снега.

- с ИП Хачатрян С.С., договор б/н от 18.02.2021, сумма оплаты 84 тыс.руб., устранение снежных навалов на пешеходных переходах.

Заключены муниципальные контракты:

- с ИП Симонов А.В., МК № 65 от 21.10.21, сумма оплаты 406,2712 тыс.руб., Зимнее содержание дорог городского поселения, участок 1;

- с ИП Симонов А.В., МК № 66 от 21.10.21, сумма оплаты 251,95696 тыс.руб., Зимнее содержание дорог городского поселения, участок 2;

- с ВМУП "АТП", МК № 67 от 18.10.21, сумма оплаты 41,96563 тыс.руб., подсыпка дорог противогололедными (инертными) материалами;

- с ООО "ОК "Город", МК № 64 от 15.10.21, сумма оплаты 128,84062тыс.руб., зимнее содержание тротуаров, пешеходных переходов;

5) Водоотведение расходы составили 1778,88420 тыс.руб. (план 721,1688 тыс.руб.), заключены следующие муниципальные контракты и договоры:

- с ООО «Водоканал», договор № 2 от 22.03.2021, сумма оплаты 154,077 тыс.руб., очистка кюветов и водопропускных труб.

- с ИП Симонов А.В., МК № 40 от 29.06.21, сумма оплаты 1 092,288 тыс.руб., укладка и перекладка водопропускных труб.

- с ИП Коршунов А.А. МК № 43 от 19.07.2021, сумма оплаты 487,5192 тыс.руб.

- с ИП Гудков, договор б/н от 19.04.2021, сумма оплаты 45 тыс.руб., замена водопропускной трубы ул. Лесная по предписанию ГИБДД.

6) По содержанию автобусных остановок мероприятия не планировались. В связи с представлением прокуратуры выполнены работы по обследованию 38 автобусных остановок, заключен муниципальный контракт с ООО «Абрис», МК № 9 от 10.03.21, сумма оплаты 313,26173 тыс.руб.

2022

За 12 месяцев 2022 г. из запланированных мероприятий данной муниципальной Программы на территории городского поселения «Город Вяземский» запланированные мероприятия выполнены в полном объеме: из плана 13 736,83722 тыс.руб. фактически исполнено на 12 645,4307 тыс.руб. Субсидия на проведение текущего ремонта автомобильных дорог в 2022 году с краевого бюджета не предоставлялась.

На отчетный период заключены следующие муниципальные контракты и договоры:

1) Содержание и текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием, общие расходы составили 3 277,3116 тыс.руб. при плане в 3 284,3569 тыс.руб., включая финансирование с районного бюджета 219,7334 тыс.руб. :

- Муниципальный контракт от 18.04.2022 №23 «На Выполнение работ по текущему содержанию муниципальных дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения «Город Вяземский» с ИП Хачатрян С.С., сумма оплаты 2 457,1968 тыс.руб., произведен весенний ямочный ремонт дороги;

- Муниципальный контракт от 21.10.2022 №71 «На Выполнение работ по текущему содержанию муниципальных дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения «Город Вяземский» с ИП Хачатрян С.С., сумма оплаты 820,1148 тыс.руб., произведен осенний ямочный ремонт дороги.

2) Содержание дорог с гравийным покрытием (профилирование и отсыпка инертными материалами), общие расходы составили 3 516,16574 тыс.руб. при плане в 3 516,16575 тыс.руб.:

- Муниципальный контракт от 05.05.2022 №28 «Выполнение работ по профилированию улично-дорожной сети городского поселения «Город Вяземский» с гравийным покрытием на участке 1 (в границах от ул. Полевая до западного железнодорожного переезда, от ул. Орджоникидзе до ул. Лесная)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 1 202,99912 тыс.руб., произведены работы по профилированию автомобильных дорог на участке 1;

- Муниципальный контракт от 05.05.2022 №29 «Выполнение работ по профилированию улично-дорожной сети городского поселения «Город Вяземский» с гравийным покрытием на участке 2 (в границах от ул. Котляра до микрорайона «Кирзавод», от ул. Садовая до ул. Волочаевская)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 1 204,70142 тыс.руб., произведены работы по профилированию автомобильных дорог на участке 2;

- Муниципальный контракт от 04.07.2022 №43 «Выполнение работ по отсыпке инертными материалами дорог с гравийным покрытием на территории городского поселения «Город Вяземский» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 1 108,4652 тыс.руб., произведены работы по отсыпке автомобильных дорог инертным материалом;

3) Текущий ремонт тротуаров не выполнялся по причине отсутствия бюджетных средств.

4) Зимнее содержание дорог, тротуаров, площадей, общие расходы составили 2 423,30186 тыс.руб. при плане в 3140,29 тыс.руб.:

- Муниципальный контракт от 21.10.2021 №65 «Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения "Город Вяземский" участок 1 (в границах от ул. Полевая до западного железнодорожного переезда, от ул. Орджоникидзе до ул. Лесная)» с ИП Симонов А.В., сумма оплаты 812,5425 тыс.руб., произведены работы по расчистке от снега автомобильных дорог на участке 1. (Переходящий контракт с 2021 года);

- Муниципальный контракт от 21.10.2021 №66 «Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения "Город Вяземский" участок 2 (в границах от ул. Котляра до

микрорайона "Кирзавод", от ул. Садовая до ул. Волочаевская)» с ИП Симонов А.В., сумма оплаты 503,91392 тыс. руб., произведены работы по расчистке от снега автомобильных дорог на участке 2. (Переходящий контракт с 2021 года);

- Муниципальный контракт от 18.10.2021 №67 «Выполнение работ по подсыпке дорог противогололедными (инертными) материалами механизированным способом на территории городского поселения «Город Вяземский» с ВМУП «Автотранспортный перевозчик», сумма оплаты 237,80528 тыс. руб., произведены работы по подсыпке противогололедными материалами автомобильных дорог. (Переходящий контракт с 2021 года);

- Муниципальный контракт от 15.10.2021 №64 «Выполнение работ по зимнему содержанию тротуаров, пешеходных переходов, пешеходных дорожек, площадей, автобусных остановок и автомобильных стоянок на территории городского поселения «Город Вяземский» с ООО «ОК «Город», сумма оплаты 290,71712 тыс. руб., произведены работы по зимнему содержанию тротуаров, пешеходных переходов, пешеходных дорожек, площадей, автобусных остановок и автомобильных стоянок. (Переходящий контракт с 2021 года);

- Муниципальный контракт от 01.03.2022 №4 «Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения «Город Вяземский» участок 1 (в границах от ул. Полевая до западного железнодорожного переезда, от ул. Орджоникидзе до ул. Лесная)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 213,7508 тыс. руб., произведены работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети.

- Муниципальный контракт от 01.03.2022 №5 «Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения «Город Вяземский» участок 2 (в границах от ул. Котляра до микрорайона «Кирзавод», от ул. Садовая до ул. Волочаевская)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 189,7824 тыс. руб., произведены работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети.

- Муниципальный контракт от 05.03.2022 №8 «Выполнение работ по подсыпке дорог противогололедными (инертными) материалами механизированным способом на территории городского поселения «Город Вяземский» с ИП Хачатрян С.С., сумма оплаты 104,5692 тыс. руб., произведены работы по подсыпке противогололедными материалами автомобильных дорог.

- Договор от 16.02.2022 «б/н» с ВМУП «Автотранспортный перевозчик» на проведение подсыпки противогололедными (инертными) материалами, сумма оплаты 30,22064 тыс. руб.

- Договор от 16.02.2022 «б/н» с ООО «Вигор ДВ» на проведение работ по очистке от снега, сумма оплаты 40,0 тыс. руб.

- Муниципальный контракт от 24.10.2022 №73 «Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения "Город Вяземский" участок 1 (в границах от ул. Полевая до

западного железнодорожного переезда, от ул. Орджоникидзе до ул. Лесная)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 734,28966 тыс. руб., произведены работы по расчистке от снега автомобильных дорог на участке 1;

- Муниципальный контракт от 24.10.2022 №74 «Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения "Город Вяземский участок 2 (в границах от ул. Котляра до микрорайона "Кирзавод", от ул. Садовая до ул. Волочаевская)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 651,95229 тыс. руб., произведены работы по расчистке от снега автомобильных дорог на участке 2;

- Муниципальный контракт от 20.12.2022 №83 «Выполнение работ по подсыпке дорог противогололедными (инертными) материалами механизированным способом на территории городского поселения «Город Вяземский» с ВМУП «Автотранспортный перевозчик», оплата за отчетный период еще не производилась, производятся работы по подсыпке противогололедными материалами автомобильных дорог;

- Муниципальный контракт от 24.10.2022 №75 «Выполнение работ по зимнему содержанию тротуаров, пешеходных переходов, пешеходных дорожек, площадей, автобусных остановок и автомобильных стоянок на территории городского поселения «Город Вяземский» с ООО «ОК «Город», сумма оплаты 69 087,58 тыс. руб., произведены работы по зимнему содержанию тротуаров, пешеходных переходов, пешеходных дорожек, площадей, автобусных остановок и автомобильных стоянок.

5) Водоотведение, общие расходы составили 1 497,79197 тыс.руб. при плане в 1 497,79197 тыс.руб.:

- Муниципальный контракт от 27.05.2022 №34 «Выполнение работ по планировке и углублению придорожных кюветов на территории городского поселения "Город Вяземский" протяженностью 10000 м.» с ИП Апресян А.С., сумма оплаты 380,33477 тыс. руб., произведены работы по планировке и углублению придорожных кюветов.

- Договор от 24.03.2022 «б/н» с ООО «Водоканал» на проведение работ по отопреванию трубы Котляра 27 через дорогу для спуска ливневых вод, сумма оплаты 17,8 тыс. руб.

- Муниципальный контракт от 05.07.2022 №45 «Проведение текущего ремонта улично-дорожной сети городского поселения "Город Вяземский" (перекладка водопропускных труб под автомобильной муниципальной дорогой по ул. Орджоникидзе)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 321,5964 тыс. руб.;

- Муниципальный контракт от 08.07.2022 №48 «Проведение текущего ремонта улично-дорожной сети городского поселения "Город Вяземский" (перекладка водопропускных труб и укладка новых)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 544,74 тыс. руб.;

- Договор от 18.07.2022 «б/н» с ИП Аникина А.А. на проведение дополнительных работ по перекладке водопропускных труб по ул.Орджоникидзе, сумма оплаты 69,2112 тыс. руб.

- Муниципальный контракт от 12.09.2022 №62 «Выполнение работ по планировке и углублению придорожных кюветов на территории городского поселения "Город Вяземский" протяженностью 1460 м» с ИП Горлов А.Ю., сумма оплаты 103,6536 тыс. руб.;

- Договор от 09.09.2022 №10 с ИП Горлов А.Ю. на проведение работ по планировке и углублению кюветов по нечетной стороне ул. Горького от ул. Пушкина по ул. Пионерская и по четной стороне ул. Пионерская от ул. Горького до ул. Октябрьская, сумма оплаты 60,456 тыс. руб.

б) Содержание автобусных остановок, общие расходы составили 475,53 тыс.руб. при плане в 475,53 тыс.руб.

- Муниципальный контракт от 10.10.2022 №69 «Выполнение работ по устройству автобусных остановок "Новостройка", "Кирпичный завод" городского поселения "Город Вяземский" с ИП Горлов А.Ю., сумма оплаты 475,53 тыс. руб.;

2023

За 12 месяцев 2023 г. из запланированных мероприятий данной муниципальной Программы на территории городского поселения «Город Вяземский» запланированные мероприятия еще не выполнены в полном объеме: из плана 23074,52361 тыс.руб. фактически исполнено на 13 974, 20845 тыс.руб. Большое отклонение от плановых значений обусловлено отсутствием предоставления краевой субсидии на проведение текущего ремонта автомобильных дорог.

На отчетный период заключены следующие муниципальные контракты и договоры:

1) Содержание и текущий ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием, общие расходы составили 5016,06340тыс.руб. при плане в 13228,53014 тыс.руб., из них средства бюджета города 5016,06340тыс.руб.:

- Муниципальный контракт от 17.04.2023 №25 «На Выполнение работ по текущему содержанию муниципальных дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения «Город Вяземский» с ИП Хачатрян С.С., сумма оплаты 2974,5322 тыс. руб., произведен весенний ямочный ремонт дороги;

- Муниципальный контракт от 19.06.2023 №34 «На Выполнение работ по текущему содержанию муниципальных дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения «Город Вяземский» с ИП Хачатрян С.С., сумма оплаты 1020,7656 тыс. руб., произведен весенний ямочный ремонт дороги;

- Муниципальный контракт от 22.09.2023 №49 «На Выполнение работ по текущему содержанию муниципальных дорог с асфальтобетонным покрытием на территории городского поселения «Город Вяземский» с ИП Хачатрян С.С., сумма оплаты 1020,7656 тыс. руб., произведен осенний ямочный ремонт дороги;

Краевая субсидия в объеме 7993,02672 тыс. руб. на проведение текущего ремонта автомобильной дороги по ул. Владивостокская не предоставлена.

2) Содержание дорог с гравийным покрытием (профилирование и отсыпка инертными материалами), общие расходы составили 3072,24196тыс.руб. при плане в 3718,7704 тыс.руб.:

- Муниципальный контракт от 05.05.2023 №27 «Выполнение работ по профилированию улично-дорожной сети городского поселения «Город Вяземский» с гравийным покрытием на участке 1 (в границах от ул. Полевая до западного железнодорожного переезда, от ул. Орджоникидзе до ул. Лесная)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 1001,05317 тыс. руб., произведены работы по профилированию автомобильных дорог на участке 1;

- Муниципальный контракт от 05.05.2022 №28 «Выполнение работ по профилированию улично-дорожной сети городского поселения «Город Вяземский» с гравийным покрытием на участке 2 (в границах от ул. Котляра до микрорайона «Кирзавод», от ул. Садовая до ул. Волочаевская)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 1002,46938 тыс. руб., произведены работы по профилированию автомобильных дорог на участке 2;

- Муниципальный контракт от 13.10.2023 №52 на поставку инертных материалов на дороги с гравийным покрытием

3) Текущий ремонт тротуаров не выполнялся.

4) Зимнее содержанию дорог, тротуаров, площадей, общие расходы составили 4525,44191тыс.руб. при плане в 4624,89167 тыс.руб.:

- Муниципальный контракт от 24.10.2022 №73 «Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения "Город Вяземский" участок 1 (в границах от ул. Полевая до западного железнодорожного переезда, от ул. Орджоникидзе до ул. Лесная)» с ИП Симонов А.В., сумма оплаты 734,28954 тыс. руб., произведены работы по расчистке от снега автомобильных дорог на участке 1. (Переходящий контракт с 2022 года);

- Муниципальный контракт от 24.10.2022 №74 «Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения "Город Вяземский" участок 2 (в границах от ул. Котляра до микрорайона "Кирзавод", от ул. Садовая до ул. Волочаевская)» с ИП Симонов А.В., сумма оплаты 651,95211 тыс. руб., произведены работы по расчистке от снега автомобильных дорог на участке 2. (Переходящий контракт с 2022 года);

- Муниципальный контракт от 20.12.2022 №83 «Выполнение работ по подсыпке дорог противогололедными (инертными) материалами механизированным способом на территории городского поселения «Город Вяземский» с ВМУП «Автотранспортный перевозчик», сумма оплаты 398,664тыс. руб., произведены работы по подсыпке противогололедными материалами автомобильных дорог. (Переходящий контракт с 2022 года);

- Муниципальный контракт от 24.10.2022 №75 «Выполнение работ по зимнему содержанию тротуаров, пешеходных переходов, пешеходных дорожек, площадей, автобусных остановок и автомобильных стоянок на территории городского поселения «Город Вяземский» с ООО «ОК «Город», сумма оплаты 154,27571 тыс. руб., произведены работы по зимнему содержанию тротуаров, пешеходных переходов, пешеходных дорожек, площадей, автобусных остановок и автомобильных стоянок. (Переходящий контракт с 2022 года);

- Муниципальный контракт от 06.02.2023 №4 «Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения «Город Вяземский» участок 1 (в границах от ул. Полевая до западного железнодорожного переезда, от ул. Орджоникидзе до ул. Лесная)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 251,73 тыс. руб., произведены работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети.

- Муниципальный контракт от 06.02.2023 №5 «Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения «Город Вяземский» участок 2 (в границах от ул. Котляра до микрорайона «Кирзавод», от ул. Садовая до ул. Волочаевская)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 222,8526 тыс. руб., произведены работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети.

- Муниципальный контракт от 30.10.2023 №55 «Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения «Город Вяземский» участок 1 (в границах от ул. Полевая до западного железнодорожного переезда, от ул. Орджоникидзе до ул. Лесная)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 1025,74726 тыс. руб., произведены работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети.

- Муниципальный контракт от 30.10.2023 №56 «Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети на территории городского поселения «Город Вяземский» участок 2 (в границах от ул. Котляра до микрорайона «Кирзавод», от ул. Садовая до ул. Волочаевская)» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 911,20569 тыс. руб., произведены работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети.

5) Водоотведение, общие расходы составили 1 360, 46118 тыс.руб. при плане в 1502,3314 тыс.руб.:

- Муниципальный контракт от 27.05.2023 №34 «Выполнение работ по планировке и углублению придорожных кюветов на территории городского поселения "Город Вяземский" протяженностью 10000 м.» с ИП Симонов А.В., сумма оплаты 592,93598 тыс. руб., произведены работы по планировке и углублению придорожных кюветов.

- Договор от 05.04.2023 №10 с ООО «Водоканал» на проведение работ по отопреванию пропускных труб через: Пограничная, Октябрьская, Котляра, Безымянная, Шолохова, сумма оплаты 85,002 тыс. руб.

- Договор от 15.05.2023 №15 с ООО «Водоканал» на проведение работ по перекладке водопропускной трубы ул.Лазо, сумма оплаты 6,9048 тыс. руб.

- Муниципальный контракт от 25.08.2023 №43 «Выполнение работ по укладке, перекладке водопропускных труб на территории городского поселения «Город Вяземский» с ИП Аникина А.А., сумма оплаты 619,896 тыс. руб.

Начальник отдела коммунального
хозяйства, благоустройства, транспорта,
связи и социально-жилищной политики
администрации городского поселения
«Город Вяземский»



Д.А. Зазуля